

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສປປລາວ

ເລກທີ 724/ຫຄຊກລ.ຄພ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2023

ບົດລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ

ເລື່ອງ: ຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG
ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

I. ພາກສະເໜີ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະບັບເລກທີ 603/ຫຄຊກລ, ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໄປເຮັດວຽກລັດຖະການຢູ່ຕ່າງແຂວງ. ລົງຢ້ຽມຢາມ ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນງານຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຊິ່ງດ້ານ ວິຊາການແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ທີ່ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງຍົມມະລາດ, ເມືອງບົວ ລະພາ. ໃນການລົງຕິດຕາມ ກວດກາຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ວິຊາການຈາກຫ້ອງການ ຄຊກລ, ຄຄກລຂ ຄຳມ່ວນ ແລະ ວິຊາ ການອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ແຂວງຄຳມ່ວນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 17 ສິງຫາ 2023, ຄະນະທີມງານລາຍຊື່ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ບຸນນານ ລັດຕະນະວົງ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
2. ທ່ານ ນຸພິດ ໄຊຊະນະ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
3. ທ່ານ ໄລທອງ ຈັນທາທິລາດ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
4. ທ່ານ ແພງສີ ດວງພັນໄຊ, ແພດ/ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
5. ທ່ານ ວິໄລສັກ ໄຊບັນຍາ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
6. ທ່ານ ພອນພິລິມ ເຕໄຊ, ຄຄກລ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

ພາກສ່ວນອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG.

1. ທ່ານ ຄຳໄຊ ໄຊຍະວົງ, ວິຊາການຂັ້ນ 4, ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍປະຕິບັດງານພາກສະໜາມຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ;
2. ທ່ານ ອຸດົມ ພົມວິຈິດ, ຫົວໜ້າກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.
3. ທ່ານ ໄຊຍະສອນ ສາຍເນດ, ຫົວໜ້າແພດອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

1. ຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ ສັງເກດນັກວິຊາ ການ ວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ, ດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ, ສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ກວດກູ້, ທຳລາຍ ລບຕ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມ ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳປີ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບ ໃນມາດຕະຖານອັນດຽວ ກັນ.

2. ຈຳນວນພະນັກງານ

ບັດຈຸບັນພະນັກງານປະຈຳຢູ່ ອົງການແມັກລາວ ປະຈຳ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ມີ ຈຳນວນທັງໝົດ: 289 ຄົນ, ຍິງ 117 ຄົນ, ໃນນີ້ມີພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ແມັກ ລາວ ປະຈຳຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີ ຈຳນວນທັງໝົດ 46 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ພະນັກງານພາກສະໜາມມີ 243 ຄົນ, ຍິງ 104 ຄົນ, ໃນນີ້ລວມມີ ຊຽວຊານຕ່າງປະເທດ 01 ຄົນ ແລະ ຊຽວຊານຄົນລາວ 01 ຄົນ, ເຊິ່ງປະກອບທຶມງານມີຄື: ທຶມງານກວດກຸ້ມຢູ່ບັດຈຸບັນລວມມີ 11 ທຶມງານ, ທຶມງານສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ 1 ທຶມງານ, ທຶມງານກວດກາຄຸນນະພາບ 01 ທຶມງານ, ທຶມງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 1 ທຶມງານ, ທຶມງານພົວພັນຊຸມຊົນ 4 ທຶມງານ, ທຶມງານຕັດຫຍ້າດວ້ຍມື 11 ທຶມງານ, ທຶມງານຕັດຫຍ້າດວ້ຍກົນຈັກ 1 ທຶມງານ.

II. ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈຳແຂວງຄຳມ່ວນ ມີ 03 ທຶນ: NMFA: ສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດ, ສະຖານເອກອັກຄະລະສະທູດຍີ່ປຸ່ນ (Japan GGP-Lao): ທຶມພົວພັນຊຸມຊົນ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດ, FDCO: ສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານວິຊາການ, ໂຄສະນາຄວາມສ່ຽງໄພຕໍ່ ລບຕ (EORE), ກວດກູ້ລະເບີດ.

- 1) ວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ: ກ່ອນທຶມງານລົງກວດກູ້ລະເບີດໃນສະໜາມ ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຈາກ NTS ແລະ TS ເຊິ່ງຖານຂໍ້ມູນຂອງອົງການເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ຈົ່ງສາມາດກວດກູ້ໄດ້. ຢ້ຽມຢາມສະໜາມກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕິກຄ້າງ ບ້ານ ວັງຄົນ, ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ MAG_AC_T54_2023_1206054 ເນື້ອທີ່ພັດທະນາ ເລີ່ມວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2023, ຄາດຄະເນຈະສຳເລັດ ວັນທີ 31 ພາຈິກ 2023, ທຶມງານມີຈຳນວນຄົນ 12 ຄົນ, ວິຊາການເກັບກູ້ 08 ຄົນ, ຫົວໜ້າທຶມງານ 01 ຄົນ, ຮອງທຶມ 01 ຄົນ, ແພດ 01 ຄົນ, ສະເພີຂັບລົດ 01 ຄົນ, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ລວມທັງໝົດ 16,529 m² ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 03 ຄອບຄົວ, ຮອດວັນທີ 14 ສິງຫາ 2023 ກວດກູ້ໄດ້ຈຳນວນ 7,176 ຕາແມັດ, ສິ່ງກົດຂວາງ 4,768 ຕາແມັດ ເນື້ອທີ່ສືບຕໍ່ກວດກູ້ 4,585 ຕາແມັດ ສະໜາມນີ້ພົບສະເກັດຫຼາຍ ແລະ ກວດພົບລະເບີດບົມບິຊະນິດ BLU3b ແລະ BLU42 ໄດ້ທຳລາຍແລ້ວ, ການປະຕິບັດກວດກູ້ໄດ້ສະເລ່ຍຈຳນວນເນື້ອທີ່ 80 ຕາແມັດ ຕໍ່ມື້/ທຶມ, ເຕັກນິກການກວດກູ້ແມ່ນນຳໃຊ້ 01 ຄົນ ທັງກວດທັງຈຶ່ມ. ນອກນີ້ມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານການບໍລິຫານດັ່ງນີ້: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການແພດ, ການບັນຊາສະໜາມ, ລະບົບການສື່ສານການ, ປັກໝາຍສະໜາມເກັບກູ້, ເອກະສານປະຈຳສະໜາມ, ພະຫະນະນຳສິ່ງຄົນເຈັບ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ. ການເກັບກູ້ລະເບີດໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດກູ້ (ໄດ້ມີການທົດສອບເຄື່ອງກວດກັບລະເບີດເປົ້າໝາຍໃນຄວາມເລິກ 25 ຊັງຕີແມັດ), ການໝາຍ ລບຕ ທີ່ກວດພົບ, ສະໜາມນີ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫຍິ້ງ PIDD1 ແລະ PIDD2, Large Loop. 740 M3, Mine LapF3L. (ບົດລາຍງານຄັດຕິດ, ເດືອນ ກໍລະກົດ 2023)
- 2) ການທຳລາຍ ລບຕ: ຢ້ຽມຢາມທຶມງານທຳລາຍລະເບີດເຄື່ອນທີ່ເລກທີ 159 ທີ່ບ້ານ ແສນພັນ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະເພດລະເບີດ BLU 26, ຈຳນວນ 01 ໜ່ວຍທີ່ປະຊາຊົນລາຍງານ, ທຶມງານໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ຄະນະກວດກາຄຸນນະພາບຕິດຕາມ ເຊິ່ງການສັງເກດ ຕີລາຄາເຫັນວ່າ ການວາງແຜນ, ການລາຍງານຫາຫ້ອງການກ່ອນການທຳລາຍ, ການວາງຈຸດຍາມ, ຈຸດຍິງ, ໄລຍະຄວາມປອດໄພ, ການທົດລອງອື່ນໆ ແລະ ວິທີການຕໍ່ແກ້ບເຂົ້າວົງຈອນ ຖືວ່າເຮັດໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
- 3) ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ: ທຶມງານກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ລົງກວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 2% ສະໜາມກວດກູ້ສຳເລັດແລ້ວຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກລາວປະຈຳແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວ ID: ຫຼັງຄັງ MAG-AC-2022-1206049-327 S= 25,161 m², QC (15x15, 15x15), S=450 m², ຫຼັງຄັງ MAG-AC-2023-1206049-011 S= 50,040 m², QC (30x25, 20x25), ຫຼັງຄັງ MAG_AC_2022_1206049_338 S= 9,350 m², ຫຍ້າຫວາຍ MAG-AC-2023-1206041-008 S= 31248 m², QC (15x50), MAG_AC_2022_1206049_338, S= 9,350m², ແສນພັນ MAG-AC-2023-1206031-019, S= 31786 m², QC (5x40x40x20), ສະອາງ MAG-AC-2023-1206023-030 S= 51594m², QC

(25x30, 20x20), ແສນພັນ MAG-AC-2023-1206031-032 S: 96379 m², QC (20x30, 20x30, 20x30, 20x20), ບ້ານໂພນ MAG-AC-2022-1206045-269 S: 369473 m², QC (20x30, 10x15).
ຈຳນວນ 08 ສະໜາມເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ກວດກູ້ແລ້ວລວມທັງໝົດຈຳນວນ 306,895 m², ລວມທັງໝົດເນື້ອທີ່ QC ຈຳນວນ 7,550 m² ກວດກາຕົວຈິງເຫັນວ່າ ບໍ່ພົບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ແລະ ຊັ້ນສ່ວນຂອງລະເບີດ (ສະເກັດ) ຫຼື ເຫຼັກເສດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງບົມບີ 26 (BLU 26^{1/2}).

III. ຜົນຂອງການກວດກາ

ຜ່ານການຕິດຕາມ ກວດກາສະໜາມກວດກູ້, ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ ບັນດາທີມງານປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ຈຸດດີ

- ບັນດາເອກະສານປະຈຳສະໜາມ ບົດບັນທຶກການທົດສອບເຄື່ອງກວດປະຈຳວັນ, ບັນທຶກໝວດເລືອດ, ອຸປະກອນການແພດ, ອາການແພ້ຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ, ບັນທຶກຕິດຕາມ ກວດກາຂອງ SEOD, ບົດບັນທຶກແຂກເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອື່ນໆ.
- ລະບົບການສື່ສານຮັບໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ລະບົບສັນຍານຄືນສັ່ນ, ວິທະຍຸຕິດຕັ້ງກັບລົດ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື.
- ຖ້າກວດພົບລະເບີດບົມບີ ທີມງານຈະຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍໃນທ້າຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງມື້ນັ້ນ ທຸກໆຄັ້ງ.
- ພະຫະນະຮັບໃຊ້ທີມງານພາກສະໜາມພຽງພໍ.
- ກວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈຳແຂວງຄຳມ່ວນ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ ຫົວໜ້າທີມງານປະຕິບັດ 10% ໃນລັອກທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ປອດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ.
- ມີເອກະສານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ(QC) ຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

- ແນະນຳສາງອຸປະກອນ ແລະ ການຢາໃຫ້ໃສ່ເພດານປອ້ງກັນຂີ້ຝຸ່ນ.
 - ແນະນຳໃຫ້ຈັດອຸປະກອນສະເພາະ ຊຸດລາງບາດປະຈຳກະເປົ້າແພດ.
 - ແນະນຳກ່ອນການທຳລາຍລະເບີດຄວນກວດສອບສາຍຍິງກ່ອນ.
- ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

ຫົວໜ້າຫ້ອງ ຄຊກລ

ບຸນເພັງ ສີສະຫວັດ

ແກ່ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ບຸນເພັງ ສີສະຫວັດ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

- ຄຊກລ ແຂວງຄຳມ່ວນ MAG 'ເພື່ອລາຍງານ'
- ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ MAG ປະຈຳແຂວງຄຳມ່ວນ 'ເພື່ອປະຕິບັດ'
- ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເກັບມ້ຽນ.