

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ການສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ

ເລກທີ 689 /ຫຄຊກລ.ຄພ

ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2023 .

**ບົດລາຍງານຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດ ຂອງອົງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນໍອກແວ (NPA).**

I. ພາກສະໜີ.

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 657/ຫຄຊກລ.ບຫ ລົງວັນ 11 ສິງຫາ 2023 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າປະຊາຊົນນໍອກແວ, ປະຈຳ ແຂວງ ອັດຕະປື, (NPA) ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນງານຕາມບົດບັນທຶກຄວາມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ຫາ 21 ສິງຫາ 2023 ໃນ ການກວດກາຄັ້ງນີ້ທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ພະນັກງານ ຄຄກລ ແຂວງ ອັດຕະປື ເຂົ້າ ຮ່ວມຕິດຕາມຄະນະກວດກາມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ວິໄລສັກ ວົງຊາຍະຈັນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
2. ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສຸກຈັນທະລາວົງ ວິຊາການໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
3. ທ່ານ ພວງສອນ ໄຊສົມບັດ ວິຊາການໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
4. ທ່ານ ພູວົງ ສີສະໝັກ, ວິຊາການໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລົດ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
5. ທ່ານ ສອນໄຊ ພິມມະທຳ, ແພດປະຈຳໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
6. ທ່ານ ກິດວົງໄຊ ພຸດທະວົງ ວິຊາການ ຄຄກລຂ ອັດຕະປື.
7. ທ່ານ ກ້ວຍ ຈັນວິໄລວັນ ວິຊາການ ຄຄກລຂ ອັດຕະປື.

ພາກສ່ວນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນໍອກແວປະຈຳແຂວງອັດຕະປື.

1. ທ່ານ ສຸກສິມສີ ແສນກັນຍາ ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳ ແຂວງ ອັດຕະປື ຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາ ຊົນນໍອກແວ.
2. ທ່ານ ນ. ມະນີວັນ ທຳມະບຸດ ຫົວໜ້າແພດສະໜາມ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນໍອກແວ.

II. ຈຸດປະສົງ.

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ ສັງເກດນັກວິຊາ ການ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາການ, ທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ, ສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດ ໄພ ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງແຜນ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອ ກະພາບໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

III. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາ.

ຄະນະກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສົມທົບກັບຜູ້ຊີ້ນຳ, ຝ່າຍປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານພາກສະໜາມ ຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນໍອກແວ, ເພື່ອລົງຕິດຕາມກວດກາ

ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສໍາຫຼວດ, ກວດກ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ແຜນປະຈຳປີ 2023.

IV. ພາກສ່ວນຫ້ອງການ.

ຫ້ອງການອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນໍອກແວ (NPA) ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ປະຈຸບັນມີພະນັກງານ ທັງໝົດ 193 ຄົນ, ພາກສ່ວນຫ້ອງການມີ 08 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ, ປະກອບມີ 11 ທີມງານຄື: ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ ສ່ຽງ 01 ທີມ, ສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ 02 ທີມ ແລະ ທີມງານກວດກ້ 08 ທີມ, ພາກສ່ວນສະໜາມປະກອບມີ 185 ຄົນ, ຍິງ 49 ຄົນ (ມີທີມງານສະໜັບສະໜູນການກວດກ້ ມາແຕ່ ແຂວງ ຈາກແຂວງ ສາລະວັນ ຈານວນ 04 ທີມ, ມີຄື: ທີມງານກວດກ້ 03 ທີມ, ທີມງານສໍາຫຼວດ 01 ທີມ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສໍາຫຼວດກວດກ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ 05 ເມືອງຄື: ສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ສະໜາມໄຊ, ຊານໄຊ ແລະ ເມືອງພູວິງ ໃນແຜນປີ 2023.

ກິດຈະກຳຜົນສໍາເລັດຜ່ານມາຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກແຕ່ເດືອນທີ 01 ຫາ 07 /2023 ມີຄື :

- ວຽກງານກວດກ້ປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນຕາມແຜນປີ (MOU) ສາມາດກວດກ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ແລ້ວ 799,422 ມ², ສາມາດກວດກ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດໄດ້ຄືດັ່ງນີ້: ປະເພດບົມບີ້ 307 ໜ່ວຍ ແລະ ສໍາພາວູດອື່ນໆຈໍານວນ 23 ລູກ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນ 4,228 ຄົນ, ຊາຍ 1,859 ຄົນ, ຍິງ 2,369 ຄົນ, ສ່ວນພື້ນທີ່ ຍັງເຫຼືອແມ່ນທາງອົງການເອັນພີເອຈະດໍາເນີນການກວດກ້ຕໍ່ໄປເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
- ວຽກງານສໍາຫຼວດພື້ນທີ່, ແຕ່ເດືອນທີ 01 ຫາ 08 2023, ສາມາດສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ໄດ້ 1,028,266 ຕາ ແມັດ, ສໍາຫຼວດພົບລະເບີດລູກຫວ່ານຈໍານວນ 59 ໜ່ວຍ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນ 693 ຄົນ, ຊາຍ 362 ຄົນ, ຍິງ 331 ຄົນ.

V. ຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມ.

ລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມທີ່ກຳລັງກວດກ້ ທີມງານ BAC 16,19, 31, ບ້ານ ເຜົ່າສໍາພັນ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ID: NPA-AC-2023-1701036-052, ມີທັກທີມງານ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 56 ຄົນ, ຫົວໜ້າທີມ 02 ຄົນ, ຮອງທີມ 06 ຄົນ, ນັກສໍາຫຼວດ 29 ຄົນ, ແພດ 01 ຄົນ, ຜູ້ຄວບຄຸມຖາງປ່າ 01 ຄົນ, ພະນັກງານຖາງປ່າ 15 ຄົນ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບແຄ້ມ 02 ຄົນ, ສະໜາມດັ່ງກ່າວເປັນດິນກະສິກໍາ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 102,763 ມ² ກວດກ້ສໍາເລັດແລ້ວ 78,030 ມ² ເນື້ອທີ່ຍັງເຫຼືອ 24,733 ມ² ວັນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ 15/07/2023 ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ ໃນວັນທີ 02/09/2023, ປັດຈຸບັນພົບລູກລະເບີດປະເພດ blu 26 ຈໍານວນ 14 ໜ່ວຍ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດກ້ວາງ ວາລອນ (Vallon VMXC 1-3/10). ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 02 ຄອບຄົວ, ຈໍານວນ 15 ຄົນ, ຊາຍ 06 ຄົນ, ຍິງ 09 ຄົນ,

ສະໜາມດັ່ງກ່າວທາງທີມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມການສາທິດແຜນຮັບມື ອຸປະຕິເຫດປະຈຳສະໜາມ (ອາການຄົນເຈັບແມ່ນຂາກູດເບື້ອງຂວາ ບາດແຜໜ້າເອິກ ບາດແຜຄາງ ແລະ ດັງ)ທີມ ງານສັງເກດເຫັນ ການຈັບທໍາຄົນເຈັບຢູ່ເທິງປະລັງກາ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ. ແລະ ຕິດຕາມການ ທຳລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານປະເພດບົມບີ້ (blu 26) ຈໍານວນ 01 ໜ່ວຍ, ຈຸດພິກັດ (GPS) 703813-1641018

ທາງທີມງານກວດກາຄຸນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມການທຳລາຍ ລບຕ ປະເພດລະເບີດ (BLU26) ທີ່ນັກວິຊາການເກັບກູ້ກວດພົບຢູ່ສະໜາມຈໍານວນ 01 ໜ່ວຍ(ຈຸດພິກັດ(48q GPS) 703813- 1641018) ຜ່ານການຕິດຕາມການທຳລາຍຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມຂອງຫົວໜ້າທີມງານອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະ ຊາຊົນນໍອກແວ, ແມ່ນຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເວລາເກີດເຫດຢູ່ໃນສະໜາມ ຫົວໜ້າທີມບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອ້າຍ ນ້ອງຮັກບໍລິເວນສາສະໜາມ.

ລົງສະໜາມ ສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ບ້ານ ດອນແຄນ, ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ວັນທີ ເລີ່ມຕົ້ນ 07/03/2023, ສໍາເລັດວັນທີ 15/08/2023 ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ໄດ້ 973,987 ຕາແມັດ, ສໍາຫຼວດພົບ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ທັງໝົດປະເພດບົມບີ້ 52 ໜ່ວຍ, ກໍານົດບັອກສີແດງໄດ້ 52 ບັອກ, ສີຂຽວ 196 ບັອກ, ສີເຫຼືອງ 98 ບັອກ, ສີເທົາ 03 ບັອກ ແລະ ບັອກສີຂາວໄດ້ 247 ບັອກ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 183 ຄົນ ຊາຍ 85 ຄົນ, ຍິງ 98 ຄົນ.

ວຽກງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດກຸ້ສໍາເລັດແລ້ວ ທາງທີມງານໄດ້ລົງສຸມກວດເຮັດເປັນບັອກ ກວດຈຸດທີ່ມີຂໍ້ມູນລະເບີດ ຕົວຈິງຢູ່ສະໜາມຢູ່ຈໍານວນ 05 ບ້ານ, 09 ສະໜາມຄື: ບ້ານ ກະໂສມ ຈໍານວນ 03 ສະ ໜາມ, ບ້ານ ໝື່ນຫົວເມືອງ, ຈໍານວນ 01 ສະໜາມ, ບ້ານ ຮົມ ຈໍານວນ 02 ສະໜາມ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ແລະ ບ້ານ ມຸນ ຈໍານວນ 02 ສະໜາມ, ບ້ານ ແກ້ງໄຊ ຈໍານວນ 01 ສະໜາມ, ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ລາຍລະອຽດຄື:

1. Tak ID: NPA_AC_2023_1702037_005 Area = 13,780 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 20x25x1 bok=500 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 7,25 %
2. Tak ID: NPA_AC_2023_1702037_006 Area = 39,390 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 22x25x2 bok=1,000 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 2,53 %
3. Tak ID: NPA_AC_2023_1702037_007 Area = 33,255 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 30x25x1 bok=750 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 2,25 %
4. Tak ID: NPA_AC_2023_1702043_014 Area = 58,550 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 30x25x2 bok=1,500 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 2,56 %
5. Tak ID: NPA_AC_2023_1702021_003 Area = 29,045 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 16x50x1 bok=800 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 2,75 %
6. Tak ID: NPA_AC_2023_1702021_002 Area = 25,445 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 30x25x1 bok=750 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 2,94 %
7. Tak ID: NPA_AC_2023_1704021_002 Area = 104,150 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 30x40x2 bok=3,025 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 2,90 %
8. Tak ID: NPA_AC_2023_1704021_005 Area = 63,550 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 30x40x1 bok=1,200 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 1,88 %
9. Tak ID: NPA_AC_2023_1701022_005 Area = 15,877 m^2 , ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບໍ່ຫຼຸດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່າກັບ 25x25x1 bok=625 m^2 , ຄິດເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 3,93 %.

ຜ່ານການກວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 09 ສະໜາມ ດັ່ງກ່າວກໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພບໍ່ພົບສິ້ນ ສ່ວນສະເກັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບົມບີ້ blu 26 ($\frac{1}{2}$ blu 26) ສະເລ່ຍເປັນເປີເຊັນສະໜາມທັງໝົດ ເທົ່າກັບ 28,99%.

VI. ດ້ານດີ.

ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ພາກສະໜາມຕົວຈິງສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນໍອກແວ, ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊັ່ນ: ແມ່ນບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ, ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ, ບົດລາຍງານ ຜົນສໍາເລັດຂັ້ນສາມ, ແບບຟອມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ປຶ້ມບັນທຶກປະຈຳວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່

ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້, ແຜນຮອງຮັບອຸບັດຕິເຫດ, ໜວດເລືອດຂອງພະນັກງານເອກະສານອື່ນໆ ເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມ
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

- ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມກໍ່ມີຄຸນວຸດທິ, ວິຊາການເກັບກູ້ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບ
ຮົມຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ.
- ການສ້າງຈຸດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຈຸດບັນຊາ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນອຸ
ປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຊຸມຂີ້ເຫຍື້ອ, ວິດຖ່າຍ, ບ່ອນທ້ອນໂຮມເກັບມ້ຽນເຫຼັກເສດ,
ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນວັດຖຸລະເບີດ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ແລະ ແຜນເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບ.
- ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກູ້ຂອງທີມງານແມ່ນຈະເຮັດການທຳລາຍໄປພ້ອມກັນໃນກໍລະນີທີ່ກວດພົບ
ລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດການທຳລາຍໃນມື້ນັ້ນເລີຍ.
- ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເກັບກູ້ໃນບ້ອກໃດໜຶ່ງ ຮອງຫົວໜ້າທີມ ຈະຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 30% ຫົວໜ້າທີມ
ຈະໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບໃນບ້ອກດັ່ງກ່າວ 15% ເມື່ອສຳເລັດ.
- ຖ້າກວດກູ້ສະໜາມທັງໝົດສຳເລັດແມ່ນຜູ້ຊ່ວຍວິຊາການຂັ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ແລະ ວິ
ຊາການຂັ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ອີກເທື່ອໜຶ່ງຈົງສາມາດເຮັດໃບມອບຮັບເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໄປນຳໃຊ້ໄດ້.

VII. ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ.

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຂອງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບພາຍນອກສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

1. ແບບຟອມບັນທຶກລວມທາດແຕກມີຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ຫົວໜ້າທີມງານສະໜາມກວດກູ້
(BAC 19) ບໍ່ໄດ້ຈົດ ແລະ ບັນທຶກໃສ່ແບບຟອມການນຳໃຊ້ທາດແຕກ, ປະຈຳວັນ, ການລາຍງານຈຳນວນ
ເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຕົວຈິງ.
2. ແນະນຳ ໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍແພດເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ການຈັບທຳຄົນເຈັບຢູ່ເທິງປະລັງກາ ໃນການຊ່ວຍ
ປະຖົມພະຍາບານຄົນເຈັບ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ.
3. ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 09 ສະໜາມ, ມີເນື້ອທີ່ລວມ 383,042 ຕາແມັດ,
ເນື້ອທີ່ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 10,150 ຕາແມັດ, ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນທັງ 09 ສະໜາມ, ເທົ່າກັບ 28,99 %
ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ກໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ພົບສິ່ງສ່ວນສະເກັດທີ່ໃຫ້
ຍກວ່າມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບົມບີ blu 26 (1/2 blu 26).

ໂດຍລວມແລ້ວອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ່ອກແວ, ປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື, ໃນການປະຕິບັດ
ວຽກ ງານການເກັບກູ້ຢູ່ພາກສະໜາມເຫັນວ່າມີຄຸນນະພາບດີ, ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານແມ່ນອີງໃສ່ມາດຖານການປະຕິບັດງານ SOP ຂອງອົງການ, ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

ຫົວໜ້າອົງການ ຄຊກລ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ



ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

- ອົງການ NPA ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື "ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ"

ຫ້ອງການ ຄຊກລ ແຂວງອັດຕະປື "ເພື່ອລາຍງານ"

- ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເກັບມ້ຽນ

ບ້ານ ສີສິງວອນ, ຖິ່ນປ່າ: 7261, ນະຄອນຫຼວງ, ໄທລະສັບ: 856 21 262416, 262386, ແຟັກ: 856 21 2628396; ອີເມວ: ux0.nra@gmail.com ເວັບໄຊທ໌: www.nra.gov.la

Handwritten signature in blue ink.