

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫຼວດດີການສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕີກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

0217

ເລກທີ: /ຫຄຊກລ.ຄພ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 01 APR 2022

ບົດລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ດຊກລ.

ເລື່ອງ: ຜົນການລົງທຶນຕາມຫາງດ້ານວິຊາການເກັບກຸ້ລະເບີດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການເກັບກຸ້
ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ແຂວງສາລະວັນ (ຄກລ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 - 16 ມິນາ 2022.

I. ພາກສະເໜີ.

ປະຕິບັດຕາມຂໍຕີກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະບັບເລກທີ 0138/ຫຄຊກລ.ບຫ, ໃນວັນທີ 07 ມິນາ 2022,
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບລົງທຶນຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານເກັບກຸ້ລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມ
ຂອງ ໂຄງການເກັບກຸ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ແຂວງສາລະວັນ ຄະນະນັກວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໄດ້ສົມທິບ ກັບ ຫ້ອງ
ການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງລະເບີດຂັ້ນແຂວງ, ວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ (SEOD4) ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍປະຕິບັດ
ງານ, ລົງກວດກາຕິດຕາມຊູກຍູ້ທາງດ້ານວິຊາການ, ການປະຕິບັດງານສໍາຫຼວດ ແລະ ການກວດກຸ້ລະເບີດຢູ່ພາກສະ
ໜາມ.

ຄະນະທີມງານປະກອບມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທ່ານ ວິໄລສັກ ວົງຊາຍາຈັນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດຊກລ;
- ທ່ານ ບຸນນານ ລັດຕະນະລົງ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດຊກລ;
- ທ່ານ ສອນໄຊ ພິມມະທຳ ແພດປະຈຳໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ດຊກລ;
- ທ່ານ ພູວັງ ສີສະໜັກ ວິຊາການ/ຂັບລົດຫ້ອງການ ດຊກລ;
- ທ່ານ ຄໍາພັນ ສີວົງສາ ຄຄກລຂ ສາລະວັນ;
- ທ່ານ ວິໄລວັນ ມິ່ງສີສຸວັນ ວິຊາການຂັບລົດ ຄຄກລຂ ສາລະວັນ.

ພາກສ່ວນ ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ.

- ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ແກ້ວວົງສອນ ຊົງວຊານທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ (SEOD4) ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ;
- ທ່ານ ດາວພອນ ແສງສຸພັນ ຊ່ວຍປະຕິບັດງານ ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ;
- ທ່ານ ໄພວອນ ສອນວິໄລ ຊ່ວຍປະຕິບັດງານ ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ.

II. ຈຸດປະສົງ.

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານດ້ານວິຊາການເກັບກຸ້ ລບຕ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາການ, ການສໍາຫຼວດ,
ກວດກຸ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຊູກຍູ້ປັບປຸງການປະຕິບັດງານ
ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳປີ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບໃນ
ມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

III. ຄວາມຄືບໜ້າຂັ້ນດາໝ້າວຽກຂອງ ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ເດືອນທີ່ 01 ຫາ 02/2022 ຄີ:

ໃນປີ 2022 ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກສໍາຫຼວດ, ກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດ ຢູ່ 08 ຕົວເມືອງຄີ: ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງວາປີ, ເມືອງຄົງເຊີໂນ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ເມືອງຕຸ້ມລານ, ເມືອງຕະໂອຍ ແລະ ເມືອງສະໜ່ວຍ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ບໍລິສັດ TT ປະເທດສະຫະລັດອາເມລີກາ ໜ້າວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (RE) ຕາມແຜນການປະຈຳປີແມ່ນ 60 ບັນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 5 ບັນຖ້າທຽບໃສ່ແຜນປະຈຳປີເທົ່າກັບ 8%.
- ວຽກສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ (NTS) ຕາມແຜນການປະຈຳປີແມ່ນ 12 ບັນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 2 ບັນທ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຈຳປີເທົ່າກັບ 16%.
- ວຽກສໍາຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ (TS) ຈຳນວນ 02 ທີມ ເຮັດການສໍາຫຼວດກຳນົດຂອບເຂດເປັນພື້ນທີ່ຢັ້ງຢືນ ອັນຕະລາຍ ແລະ ຕີກຄ້າງຂອງ ລບຕ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນປີ 2022 ແມ່ນ 500 ເຮັດຕາ, ໄດ້ກຳນົດເປັນພື້ນທີ່ຢັ້ງຢັນມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ 169 ເຮັດຕາ, ສາມາດສໍາຫຼວດກວດພົບເຫັນລະເບີດທັງໝົດ 211 ຫ່ວຍ, ປະເພດບົມບັນທຶນ 178 ຫ່ວຍ, ບົມໃຫຍ່ 1 ຫ່ວຍ, ມິນ 10 ຫ່ວຍ ແລະ ລະເບີດອື່ນໆ 22 ຫ່ວຍ, ເທົ່າກັບ 33,6 % ຂອງແຜນປີ.
- ວຽກງານກວດກູ້ເມືອງທີ່ (AC) ແມ່ນກວດກູ້ຕາມພື້ນທີ່ຢັ້ງຢືນມີຄວາມສ່ຽງ (CHA) ຂອງທີມງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ອີງຕາມແຜນປີ 2022 ຈຳນວນ 382 ເຮັດຕາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 51,2 ເຮັດຕາ, ກວດພົບລຸກລະເບີດທັງໝົດ 963 ຫ່ວຍ ບົມບັນທຶນ 914 ຫ່ວຍ, ລະເບີດອື່ນໆ 49 ຫ່ວຍ ເທົ່າກັບ 13,40 % ຂອງແຜນປີ.
- ບັນຫຼາວຽກທີມງານກົນຈັກຕັດຫຍໍາ (BC) ໃນແຜນປີການຕັດຫຍໍາ 54 ເຮັດຕາ, ປະຕິບັດໄດ້ 0%, (ຂາດງົບປະມານ).

❖ ຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ຄຸນວຸດທີພະນັກງານ

ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກຳນົດ, ປັດຈຸບັນມີພະນັກງານທັງໝົດ 180 ຄົນ, ໃນນີ້ມີພະນັກງານທ້ອງການ 33 ຄົນ ຍິງ 11 ຄົນ (ລວມທັງແມ່ບັນ ແລະ ພະນັກງານຍາມ), ພະນັກງານພາກສະໜາມ 147 ຄົນ ຍິງ 38 ຄົນ. ວິຊາການເກັບກັ້ວທັງໝົດທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນແມ່ນໄດ້ຜ່ານການ ຜິກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກເວັບວັດລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

IV. ລົງກວດກາຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ(QA,QC)

❖ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ(QA)

ທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ລົງກວດກາຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດກວດກູ້ຈຳນວນ 01 ສະໜາມ, ສະໜາມບ້ານຍານ ເມືອງເລົ່າງາມ ເປັນເນື້ອທີ່ກະສຳກໍາ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 25,150 ຕາແມັດ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍກທັງໝົດ 03 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ, ຊາຍ 01 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍຊາຍ 1 ຄົນ.

❖ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ(QC)

ທາງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດກູ້ສໍາເລັດແລ້ວ ຈຳນວນ 06 ສະໜາມ, ສະໜາມບ້ານຍານ ເມືອງເລົ່າງາມ, ສະໜາມບ້ານນາຕານຖິງ ເມືອງຄົງເຊີໂນ 2 ສະໜາມ, ສະໜາມບ້ານນາສຽດ ແລະ ສະໜາມບ້ານຕານສຸມ ເມືອງວາປີ ແລະ ສະໜາມບ້ານນາພູເລີນ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) Task ID:UXO Lao-AC-2022-1401081-001, Area 38,524m², QC=750m²(25mx 30m)
x1 box.
- 2) Task ID:UXO Lao-AC-2022-1407015-001, Area 21,089m², QC=500m²(20mx25m)
x1 box.
- 3) Task ID:UXO Lao-AC-2022-1406032-001, Area 13,696m², QC=400m²(4mx100m).
- 4) Task ID:UXO Lao-AC-2022-1406032-002, Area 24,765 m², QC=600m²(3mx200m).
- 5) Task ID:UXO Lao-AC-2022-1405036-002, Area 38,719m², QC=800m²(4mx200m).
- 6) Task ID:UXO Lao-AC-2021-1405046-001, Area 38,187m², QC=800m²(4mx200m).

ຜ່ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດກັ້ນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ຂອງທີມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ດັຊກລ ເຫັນໄດ້ທັງ 06 ສະໜາມແມ່ນໄດ້ຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພໃນຄວາມເລີກ 0,25 ແມ່ດ ແລະ ບໍ່ມີຊື້ສ່ວນຂອງລະເບີດ ຫຼື ສະເວັດທີ່ໃຫຍ່ເກີນກວ່າເຄິ່ງບົມບັນ (½ BLU 26).

V. ຜົນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ(QA,QC) ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດຈະໄດ້ປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າດັ່ງລຸ່ມນີ້:

❖ ຈຸດດີ:

- 1) ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ພຽງຟ້, ເຄື່ອງມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດກໍ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກຳນົດໄວ້.
- 2) ຄວາມຮັກຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັ້ນໆວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດ ແລະ ຈຳນວນຂອງຜູ້ຊັ້ນໆກໍ່ເຫັນວ່າສອດຄ່ອງ.
- 3) ການກຳນົດໜ້າວຽກໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ, ການປັກໝາຍເຂດແດນ, ເຄື່ອງໝາຍ, ຄວາມເລີກ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນຊາການ, ຈຸດພັກເຊົາ, ຈຸດທິດສອບເຄື່ອງກວດ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານຫາງດ້ານການແພດ, ຈຸດເກັບມຽນຫາດລະເບີດ ແລະ ຈຸດອື່ນໆງໍ່ເຫັນວ່າຄືບຖ້ວນ.
- 4) ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ລະເບີດຂອງນັກວິຊາການໄລຍະຫ່າງຄວາມປອດໄພຊ່ອງກວດ(ລົນ) ການເລື່ອມລະຫວ່າງຊ່ອງກວດ, ການກວດກາຄຸນນະພາບພາຍໃນກໍ່ເຮັດເປັນປຶກກະຕິ ແລະ ມີເອກະສານອ້າງອີງ.
- 5) ການປະຕິບັດຕໍ່ແຂກຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມສະໜາມເກັບກູ້ລະເບີດ, ການລາຍງານຫຍໍ່ສະພາບສະໜາມ, ບັນຫິກຕິດຕາມຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ, ເອກະສານຕ່າງໆປະຈໍາສະໜາມແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານປະຕິບັດງານ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
- 6) ຂໍ້ຄົງດ້າງຂອງການກວດກາໃນຄັ້ງຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທຸກຢ່າງ.

❖ ຈຸດຈະໄດ້ປັບປຸງ:

- 1) ທີມງານພາກສະໜາມມີຈຳນວນຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງການກວດກັ້ນໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານໄດ້.
- 2) ຂາດການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການຖາກຖາງອນນາໄມພື້ນທີ່ປ້າໂຮກເຮືອ ຫຼື ປ່າເລົ່າເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີການຊັກຊ້າ.
- 3) ພື້ນທີ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດວິຊາການຢັ້ງຢືນພື້ນທີ່ມີຄວາມສ້າງ(CHА) ໄດ້ຄັດເລືອກເຂົ້າແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນກວດກັ້ນປະຊາຊົນໄດ້ທໍາການຜະລິດໃສ່ກ່ອນ(ບຸກມັນຕົ້ນ ແລະ ເຮັດນາ).
- 4) ອຸປະກອນຈຳນວນຫົ່ງບໍ່ພຽງຟ້ໃນການປະຕິບັດງານເປັນຕົ້ນ: ເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ຖ້າມເຄື່ອງລະເບີດລະເບີດ, ໄນກາໂພນ, ວິທະຍຸສື່ສານເກົ່າເກົ່າ ແລະ ຊຸດທໍາລາຍລະເບີດແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງຟ້.

- 5) ໃນປະຈຸບັນປະຊາຊົນໄດ້ສຸມໃສ່ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ບຸກມັນຕົ້ນໄດ້ລາຍງານການພິບເຫັນ ລບຕ ຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ ທາງ ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທັນການໄດ້ ເພາະວ່າ: ແກ້ວປ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ບໍ່ພຽງພໍ ໄດ້ສະເໜີມາຍັງ ຄກລ ວຽງຈັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຢືນມາຈາກແຂວງອື່ນມານຳໃຊ້.

ຫົວໝໍາຫ້ອງການ ຄຊກລ



ຫົວໝໍາໜໍ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ

ທະນາຄານ
ວິໄລທະນາຄານ

ໄຈມະຍາ ແພງຫອງສະຫວັດ

ບ່ອນສົ່ງ :

ຄກລ ແຫ່ງຊາດ ວຽງຈັນ 1 ສະບັບເພື່ອລາຍງານ

ຄກລ ແຂວງສາລະວັນ 1 ສະບັບເພື່ອລາຍງານ

ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເກັບມັງນໄວ 1 ສະບັບ

ຫ້ອງການ ຄຄກລຂ ເກັບມັງນໄວ 1 ສະບັບ