ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ເລກທີ: 365 /ຄຊກລ.ຫກ.ຄພ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 08 ພຶດສະພາ 2023

ບົດລາຍງານຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຂອງ ອົງການ ແມັກລາວ ປະຈຳ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ໄລຍະທີ 03.

I. ພາກສະເໜີ.

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະບັບເລກທີ 273/ຫຄຊກລ. ລົງວັນ 30/03/2023 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານມາດຕະຖານ ແລະ ຄ້ຳປະກັນຄຸນນະພາບ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດງານ ອົງການແມັກ ປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 02 ຫາ 08 ເມສາ 2023 ໂດຍມີຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດງານຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການເກັບກູ້, ສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດ.

- ຄະນະທີມງານກວດກາມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1. ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສຸກຈັນທະລາວົງ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
  2. ທ່ານ ໄລທອງ ຈັນທາທິລາດ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
  3. ທ່ານ ພູວົງ ສີສະໝັກ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລົດ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
  4. ທ່ານ ແພງສີ ດວງພັນໄຊ ວິຊາການ/ແພດໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
  5. ທ່ານ ສອນໄຊ ພົມມະທຳ ວິຊາການ/ແພດໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
  6. ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ແສງທຸມມີ ວິຊາການ ຫ້ອງການ ຄຄກລຂ.
  7. ທ່ານ ຍຸງຄຳ ວົງລະພາ ວິຊາການ ຫ້ອງການ ຄຄກລຂ.

ພາກສ່ວນອົງການແມັກມີຄື :

1. ທ່ານ ນ. ແມັກມະນີ ມັງໜໍ່ເມກ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດງານຂັ້ນແຂວງ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ.
2. ທ່ານ ນ. ພຸດທະສອນ ນອນທະບຸດ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດງານຂັ້ນແຂວງ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ.
3. ທ່ານ ນ. ຟອງສະໝຸດ ສາຍມາລາ (QMT,04).
4. ທ່ານ ເຕົ້າຢ່າ (PM) ແພດປະຈຳຫ້ອງການ ແມັກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

II. ຈຸດປະສົງ.

ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງນັກວິຊາການ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການສັງເກດທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດສຳຫຼວດ, ເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມປອດໄພກວ່າເກົ່າ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ປັບປຸງການປະຕິບັດງານ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

III. ພາກສ່ວນຫ້ອງການ.

- ຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ຄຸນວຸດທິຂອງພະນັກງານອົງການ ແມັກ ປັດຈຸບັນປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດຈຳນວນ: 871 ຄົນ, ຍິງ 306 ຄົນ, ໃນນີ້ມີພະນັກງານຝ່າຍສະໜັບສະໜູນ 33 ຄົນ, ຍິງ 08 ຄົນ ພະນັກງານປະຕິບັດງານພາກສະໜາມມີ 838 ຄົນ, ຍິງ 298 ຄົນ, ມີຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 04 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຄົນລາວ 01 ຄົນ, ເຊິ່ງປະກອບທີມງານມີຄື:

- ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ມີຈຳນວນ 02 ທີມ.
- ທີມງານສຳຫຼວດບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ 01 ທີມ.
- ທີມງານສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການຈຳນວນ 15 ທີມ.
- ທີມງານກວດກູ້ພື້ນທີ່ ມີ 37 ທີມ.
- ທີມງານທຳລາຍລະເບີດເຄື່ອນທີ່ມີ 04 ທີມ.

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກລາວ ປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (WRA) ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຳຫຼວດກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຢູ່ 07 ເມືອງຄື: ເມືອງ ແປກ, ເມືອງ ໝອກ, ເມືອງ ພູກູດ, ເມືອງ ຜາໄຊ, ເມືອງ ຄູນ, ເມືອງ ຄຳ, ແລະ ເມືອງ ໜອງແຮດ, ໃນແຜນປີໄລຍະທີ 03, 2023 ມີເນື້ອທີ່ກວດກູ້ທັງໝົດ 11,129,600 ຕາແມັດ ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການຕາມແຜນປີແມ່ນ 85,500,000 ຕາແມັດ.

ກິດຈະກຳ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າແຕ່ລະໜ້າວຽກຕາມແຜນປີ2021 ຄື:

- ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (MRE) ຕາມແຜນປີ 2023 ແມ່ນ 48 ບ້ານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 08 ບ້ານ, ຖ້າທຽບໃສ່ (MOU) ແມ່ນສຳເລັດເທົ່າກັບ 7,1 %.
- ກິດຈະກຳສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ (NTS) ຕາມແຜນປີ 2023 ແມ່ນ 24 ບ້ານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 04 ບ້ານ, ປະຊາຊົນລາຍງານພົບເຫັນລະເບີດຈຳນວນ 466 ຄັ້ງ, ລາຍງານຜ່ານທາງເບີໂທອອນລາຍ 69 ຄັ້ງ, ລາຍງານຜ່ານທາງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ/ອົງການແມັກ 353 ຄັ້ງ, ແລະ ຜ່ານທາງໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 39 ຄັ້ງ ຖ້າທຽບໃສ່ (MOU) ແມ່ນສຳເລັດເທົ່າກັບ 7,14 %.
- ວຽກງານສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ 2023 ຕາມແຜນປີ 2023 ແມ່ນ 85,500,00 ຕາແມັດ, ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ໄດ້ 15,260,000 ຕາແມັດ, ສາມາດກຳນົດເປັນພື້ນທີ່ຢືນຢັນອັນຕະລາຍ (CHA) ໄດ້ 12,806,123 ຕາແມັດ, ທຳລາຍລະເບີດທີ່ສຳຫຼວດພົບຈຳນວນ 947 ລູກ, ບົມບີ້ 932 ໜ່ວຍ, ທຽບໃສ່ແຜນປີເທົ່າກັບ 7,61%.
- ວຽກງານກວດກູ້ຕາມພື້ນທີ່ (AC) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ກຸມພາ 2023 ຕາມແຜນປີ 2023 ແມ່ນ 11,129,600 ຕາແມັດ,ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ 2,314,905 ຕາແມັດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເທົ່າກັບ 20,7%, ສາມາດທຳລາຍລະເບີດໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 1,026 ລູກ, ປະເພດບົມບີ້ 988 ໜ່ວຍ, ສາພາວຸດຈານວນ 38 ລູກ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ 4,480 ຄົນ,ທາງອ້ອມໄດ້ທັງໝົດ 20,830 ຄົນ.
- ວຽກງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ຕາມປະຊາຊົນລາຍງານໄດ້ 422 ຄັ້ງ, ທຳລາຍລະເບີດໄດ້ 546 ໜ່ວຍ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ 4,480 ຄົນ, ທາງອ້ອມທັງໝົດ 20,830 ຄົນ.

IV. ລົງຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມ.

- ລົງຕິດຕາມກວດກາທີມງານກວດກູ້ລະເບີດ (AC 75) ບ້ານ ນາໄຊ ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID : MAG_AC_2023_0904003_127 ມີພະນັກງານທັງໝົດ 12 ຄົນ ຫົວໜ້າທີມ 01 ຄົນ, ຮອງທີມ 01 ຄົນ, ວິຊາການ 08 ຄົນ, ແພດສະໜາມ 01 ຄົນ, ຂັບລົດ 01 ຄົນ, ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 03/04/2023 ຄາດວ່າຈະສຳເລັດວັນທີ່ 15/05/2023 ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 32,169 ຕາແມັດ, ກວດກູ້ໄດ້ແລ້ວ 5,159 ຕາແມັດ, ກວດພົບລະເບີດປະເພດ blu 26 ຈຳນວນ 06 ໜ່ວຍ,

ລົງຄອບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດກູ້ສຳເລັດແລ້ວ ຈຳນວນ 13 ສະໜາມຄື:

1. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0901043-009, S= 54.863 m^2, QC 2,2 % = 1,250 m^2 (25 x 25) x 2 boxs.
2. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0901043-198, S= 68.995 m^2, QC 2,1 % = 1,500 m2 (30x50)x1 box
3. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0901999-187, S=76,862 m^2, QC 2,3% = 1,800 m2 (20 x 30)x3 boxs
4. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0901999-188, S=53,908 m^2, QC 2,2% = 1,200 m2 (30 x 40)x1 boxs
5. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0901064-232, S=71,260 m^2, QC 2,5% = 1,800 m2 (30 x 20)x3boxs
6. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0901064-238, S=11,859 m^2, QC 3,3% = 400 m2 (4 x 100)x1box
7. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0906008-122, S=100,000 m^2, QC 2,5 % = 2,500 m2 (50 x 50) x 1 box.
8. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0906008-184, S=68,125 m^2, QC 2,2 % = 1,500 m2 (25 x 30)x2boxs
9. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2022-0906008-185, S=92,500,125 m^2, QC 2,1 % = 2,000 m2 (25 x 40)x2boxs
10. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2023-0906018-034, S=34,642 m^2, QC 2,5 % = 900 m2 (30 x 30)x1box
11. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2023-0904052-003, S=59,388 m^2, QC 2,1 % = 1.250 m2 (25 x 25)x2boxs
12. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2023-0904054-067, S=21,631 m^2, QC 2,7 % = 600 m2 (60 x 10)x1box
13. ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID: MAG-AC-2023-0904054-076, S=19,122 m^2, QC 2,9 % = 560 m2 (8 x 70)x1box

ຜ່ານການກວດກາຂອງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ຈຳນວນ 13 ສະໜາມ, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ລວມທັງໝົດ 733,155 $ມ^2$, ທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສ້າງບ້ອກຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງໝົດ 23 ຈຸດ, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໄດ້ 17,260 $ມ^2$, ສະເລ່ຍເປັນເປີເຊັນເທົ່າກັບ 2,35%, ທັງ 13 ສະໜາມດັ່ງກ່າວກໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ບໍ່ພົບສິ້ນສ່ວນສະເກັດທີ່ໃຫ່ຍກວ່າມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບົມບີ້ blu26(1/2 blu 26).

V. ຜົນໄດ້ຮັບ

- ກວດກາລະບົບເອກະສານ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການບັນຊາ ແລະ ລະບົບການປັກໝາຍສະໜາມອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກລາວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບເຊັ່ນ : ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດຂັ້ນສອງ, ບົດລາຍງານຜົນສຳເລັດຂັ້ນສາມ, ແບບຟອມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ປື້ມບັນທຶກປະຈຳວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈ້ງໄດ້, ແຜນຮອງຮັບອຸປະຕິເຫດໝວດເລືອດຂອງພະນັກງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

- ການປະຕິບັດງານຂອງອົງການແມັກລາວ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ, ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການແພດ, ການບັນຊາສະໜາມ, ການສື່ສານ, ລະບົບການປັກໝາຍສະໜາມກວດກູ້, ພາຫະນະນຳສົ່ງຄົນເຈັບ, ການເກັບກູ້ລະເບີດໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດກູ້ ກ່ອນການລົງປະຕິບັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ມີການທົດສອບເຄື່ອງກວດລະເບີດເປົ້າໝາຍ blu 26 ເຄິ່ງໜ່ວຍ, ໃນຄວາມເລິກ 25 ຊັງຕີແມັດ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫາລະເບີດ 2 ຊະນິດຄື: Vallon VMX-10 ແລະ Vallon VMH-4.

VI. ພາກສະຫຼຸບ

ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຂອງທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ລະບົບການປັກໝາຍຈຸດລ້ຽວສະໜາມ, (SP,TP) ມີບາງສະໜາມ, ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ທີມງານກວດກູ້ລະເບີດ ຂອງອົງການແມັກ ມີບາງສະໜາມ, ໄດ້ຝັງເຫຼັກເສັ້ນ 03 ທ່ອນ, ຄວາມຍາວ 30 ຊັງຕີແມັດ, ລົງໃສ່ກາງທົ່ງນາ.
- ຫົວໜ້າທີມງານພາກສະໜາມ ເວລາປະເມີນແຜນຮັບມືອຸປະຕິເຫດປະຈຳສະໜາມ, ການຄວບຄຸມບັນຊາ, ຍັງກຳບົດຮຽນບໍ່ທັນໄດ້ດີ
- ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງໝົດຈຳນວນ 13 ສະໜາມກໍ່ເຫັນວ່າພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ບໍ່ພົບຊິ້ນສ່ວນສະເກັດທີ່ໃຫ່ຍກວ່າມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບົມບີ້ blu 26 (½ blu 26).

ຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ອົງການແມັກລາວ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຫັນວ່າດ້ານວິຊາການແມ່ນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ກຳນົດໃນມາດຕະຖານປະຕິບັດງານ (SOP) ຂອງອົງການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ. | **ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບ.**

ຫ້ອງການ ຄຊກລ

ໂຈນແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
-ອົງການກຸ່ມປຶກສາເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກລາວ ວຽງຈັນ 1 ສະບັບເພື່ອຊາບ
-ອົງການແມັກລາວ ແຂວງຊຽງຂວາງ 1 ສະບັບເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
- ຫ້ອງການ ຫຄຊກລ ເກັບມ້ຽນ 1 ສະບັບ
- ຫ້ອງການ ຄຄກລຂ ຊຽງຂວາງ 1 ສະບັບເພື່ອຊາບ

ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ, ຕູ້ປນ: 7261, ໂທລະສັບ: 856 21 262416, 262 386, ແຟັກ: 856 21 262 386,
ອີເມວ: uxo.nra@gmail.com ເວັບໄຊທ໌: www.nra.gov.la